

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	0 / 690 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Resolución de adjudicación, Contrato, Factura, Nota de Remisión			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Provision de Almuerzo a Escolar Basica y 1er y 2do Ciclo a 8 Instituciones, Esc 5782, Esc. 8107, Esc. 7843, Esc. 3351, Esc. 5482, Esc. 2843, Esc. 2427 y Esc 5483			690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	409.387.430	0	409.387.430	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	1 / 4 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion de Aulas en las Escuela 2681 11 de julio, Escuela 2643 S. Miguel, Escuela 2680 V. Fatima, Escuela 3351 S. Pablo			4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1	25 %
Observación:	Diferencia entre ejec. Productiva y Financiera es debido a se paga por avance y certificado de obra , con avance de obra segun certificado 35% y 30 de avance financiero										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	741.326.896	0	741.326.896	221.498.157	0	0	221.498.157	30 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 5 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparaciones de 5 Aulas en las Escuelas 5483 Santa Cecilia, Col. Ncl. Minga Porá, Esc. 2681 11 Julio , Col. Ncla. Proceres Mayo y Escuela 2843 San Miguel			5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	2	40 %
Observación:	Diferencia entre ejec. Productiva y Financiera es debido a se paga por avance y certificado de obra , con avance de obra segun certificado 53% y 48 de avance financiero										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	400.000.000	0	400.000.000	192.017.035	0	0	192.017.035	48 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 COCINAS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolucion de Adjudicacion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Cocina Comedor Esc. 2681 11 de junio						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Diferencia entre ejec. Productiva y Financiera es debido a se paga por avance y certificado de obra , con avance de obra segun certificado 33% y 28 de avance financiero													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		200.000.000	0	200.000.000	55.964.500	0	0	55.964.500	28 %			
Totales de:				FONACIDE	1.750.714.326	0	1.750.714.326	469.479.692	0	0	469.479.692	27 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.