

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	4 / 4 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Repacion de 11 AULAS en la Esc. Bº 5478 San Roque, Esc bº 2423 Vicente Iturbe,			11,00	-7,00	4,00	1,00	3,00	0,00	4	100 %
Observación:	Disminución de la Ejecución Productiva y Financiera es debido a cambio a fonae										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	850.000.000	-692.004.092	157.995.908	43.178.037	114.817.871	0	157.995.908	100 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construccion de Baño Sexados Inclusivos en Esc Bº 4114 Manuel Ortiz Guerrero			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	169.989.500	0	169.989.500	34.676.450	135.313.050	0	169.989.500	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	220 / 220 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral Esc Bº 4114 Manuel Ortiz Guerrero			320,00	-100,00	220,00	83,00	137,00	0,00	220	100 %
Observación:	Se ha disminuido la Ejecución Productiva y Financiera es debido a cambio fonae										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.555.000	-35.698.500	64.856.500	26.585.750	38.270.750	0	64.856.500	100 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Res Adju, Acta de Entrega						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de Almuerzo Escolar a la Esc B. 13689, Esc. B. 5782, Esc B. 7845, Esc B 3351, Esc. B. 2681, Esc B. 2842, Esc 4269, Esc. 2843, Esc 3352						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE		63.333.555	0	63.333.555	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30102 - PATIO DE HONOR REPARADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 PATIO DE HONOR						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Tinglado en Col. Nacional San Lorenzo						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	Se ha disminuido la Ejecución Productiva y Financiera es debido a cambio fonae													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION DE PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		88.942.339	-73.383.934	15.558.405	15.558.405	0	0	15.558.405	100 %			
Totales de:	FONACIDE			1.272.820.394	-801.086.526	471.733.868	119.998.642	288.401.671	0	408.400.313	87 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.